

**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**  
**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024



GENERALES							FUENTE DE FINANCIAMIENTO							CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)					
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)				
Rehabilitación de drenaje sanitario y red de agua potable en las calles Irida y Pifia y José María Coss, en la ciudad de Zitácuaro Michoacán	Zitácuaro	Zitácuaro	Contrato	Obra	151.69 m de Drenaje y 151.69 de Agua Potable	4,166	14-401	Recursos Propios	61301	01	12353-613-61301	No	Primera Sesión Ordinaria de fecha 26 de enero del año 2024 dos mil veinticuatro.	968,994.86	968,994.86	-	-	-	-				
Rehabilitación de drenaje sanitario y red de agua potable en la calle Guadalupe Victoria entre las calles Malamoros y Guillermo Prieto, en la ciudad de Zitácuaro Michoacán	Zitácuaro	Zitácuaro	Contrato	Obra	114.10 ml de Drenaje y 114.10 ml de Agua Potable	5,253	14-401	Recursos Propios	61301	01	12353-613-61301	No	Primera Sesión Ordinaria de fecha 26 de enero del año 2024 dos mil veinticuatro.	867,187.95	867,187.95	-	-	-	-				
Rehabilitación de 220 m de la red de atarjeas en la calle Guillermo Prieto, entre las calles Aldama y Pipila, en la Col. Damaso Cárdenas, con tubería de PEAD corrugado de 24" de diámetro, considera la construcción de 7 pozos de visita tipo común de 1.20 a 1.75 m de profundidad, 31 descargas domiciliarias con	Zitácuaro	Zitácuaro	Contrato	Obra	220 ml	1,500	15-539	Recursos Federales	61301	01	12353-613-61301	No	Primera Sesión Extraordinaria de fecha 30 de enero del año 2024 dos mil veinticuatro.	2,017,951.46	-	-	-	2,017,951.46	-				
Rehabilitación de 85 m de la red de atarjeas en la calle Pipila, entre las calles Guillermo Prieto y Artillería en la Col. Damaso Cárdenas, con tubería de PEAD corrugado de 24" de diámetro, considera la construcción de 5 pozos de visita tipo común de 1.20 a 1.75 m de profundidad, 18 descargas domiciliarias con PEAD corrugado de 6" de diámetro y la reposición de concreto hidráulico f'c =250 kg/cm2.	Zitácuaro	Zitácuaro	Contrato	Obra	85 ml	200	15-539	Recursos Federales	61301	01	12353-613-61301	No	Primera Sesión Extraordinaria de fecha 30 de enero del año 2024 dos mil veinticuatro.	913,203.86	-	-	-	913,203.86	-				
Rehabilitación de 130 m de la red de atarjeas en la calle Leandro Valle, entre las calles José María Coss y Lerdo de Tejada en la Col. Melchor Ocampo, con tubería de PEAD corrugado de 12" de diámetro, considera la construcción de 5 pozos de visita tipo común de 1.25 m, 30 descargas domiciliarias con PEAD corrugado de 6" de diámetro y la reposición de concreto hidráulico f'c =250 kg/cm2.	Zitácuaro	Zitácuaro	Contrato	Obra	130 ml	400	15-539	Recursos Federales	61301	01	12353-613-61301	No	Primera Sesión Extraordinaria de fecha 30 de enero del año 2024 dos mil veinticuatro.	694,338.74	-	-	-	694,338.74	-				

**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**  
**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO**




DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Rehabilitación de 240 m de la red de atarjeas en la calle Neizahuatoyotl, entre las calles Miguel Carrillo y Prolongación Landa y Pifta en la Col. Motezuma, con tubería de PEAD corrugado de 12" de diámetro, considera la construcción de 7 pozos de visita tipo común de 1.25 m, 30 descargas domiciliarias con PEAD corrugado de 6" de diámetro y la reposición de concreto hidráulico f'c = 250 kg/cm2.	Zitácuaro	Zitácuaro	Contrato	Obra	240 ml	1,700	15-539	61301	01	12353-613-61301	No	Primera Sesión Extraordinaria de fecha 30 de enero del año 2024 dos mil veinticuatro.	1,112,801.95	-	-	-	1,112,801.95
Línea de conducción; Línea de conducción. Rehabilitación de Red de Agua Potable Calle Mora del Cañonazo. Consistente en: 181.90 m de red de conducción a base de tubería de PVC RD-26 de 8" de diámetro, una válvula de seccionamiento Fo.Fo. de 8", 3 válvulas de seccionamiento Fo.Fo. de 3", 3 cajas de válvulas tipo 3; incluye reposición de concreto, conectores y accesorios.	Zitácuaro	Zitácuaro	Contrato	Obra	181.90 ml	14,000	15-546	61301	01	12353-613-61301	No	Primera Sesión Extraordinaria de fecha 30 de enero del año 2024 dos mil veinticuatro.	462,775.00	-	-	-	462,775.00
Línea de conducción; Línea de conducción. Rehabilitación de Red de Agua Potable Calle Mora del Cañonazo. Consistente en: 181.90 m de red de conducción a base de tubería de PVC RD-26 de 8" de diámetro, una válvula de seccionamiento Fo.Fo. de 8", 3 válvulas de seccionamiento Fo.Fo. de 3", 3 cajas de válvulas tipo 3; incluye reposición de concreto, conectores y accesorios.	Zitácuaro	Zitácuaro	Contrato	Obra	181.90 ml	14,000	15-546	61301	01	12353-613-61301	No	Primera Sesión Extraordinaria de fecha 30 de enero del año 2024 dos mil veinticuatro.	462,775.00	-	-	-	462,775.00
												<b>SUMA</b>	7,500,028.82	1,836,182.81	-	-	5,663,846.01

NOTA:

El importe de los mementos contables comprometido, devengado, ejercido y pagado son más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

  
**PRESIDENTE**  
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DE  
 ZITÁCUARO 2024-2027

  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 SR. ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA

  
 COMISARIO  
 ING. LUIS ALBERTO SANCHEZ GÓMEZ  
 COMISARIO  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DE  
 ZITÁCUARO 2024-2027

  
 COMISARIO  
 ING. LUIS ALBERTO SANCHEZ GÓMEZ  
 COMISARIO  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DE  
 ZITÁCUARO 2024-2027

  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRAS  
 (ELABORÓ)  
 ING. DIEGO ARMANDO HERRERA AGUIRRE  
 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DE  
 ZITÁCUARO 2024-2027



**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**  
**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁGUARO**



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)		ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)					ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)											
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
-	-	-	-	-	-	-	818,968.67	818,968.67	-	-	-	-	818,968.67	818,968.67	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	732,916.10	732,916.10	-	-	-	-	732,916.10	732,916.10	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,739,613.33	1,739,613.33	-	-	1,739,613.33	-	1,739,613.33	-	-	-	1,739,613.33	-
-	-	-	-	-	-	-	787,244.70	787,244.70	-	-	787,244.70	-	787,244.70	-	-	-	787,244.70	-
-	-	-	-	-	-	-	598,567.88	598,567.88	-	-	598,567.88	-	598,567.88	-	-	-	598,567.88	-



**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**  
**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
818,968.67	818,968.67	-	-	-	-	818,968.67	818,968.67	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
732,916.10	732,916.10	-	-	-	-	732,916.10	732,916.10	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1,739,613.33	-	-	-	1,739,613.33	-	1,739,613.33	-	-	-	1,739,613.33	-		-	-	-	-	-	-
787,244.70	-	-	-	787,244.70	-	787,244.70	-	-	-	787,244.70	-		-	-	-	-	-	-
598,567.88	-	-	-	598,567.88	-	598,567.88	-	-	-	598,567.88	-		-	-	-	-	-	-



**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**  
**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO**



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

959,312.02	-	-	959,312.02	-	-	-	959,312.02	-	-	-	-	-	-	959,312.02	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	398,943.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	398,943.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,636,622.70	1,551,884.77	-	4,862,625.87	-	-	5,636,622.70	1,551,884.77	-	-	-	-	-	-	4,084,737.83	-	-	-	-	

NOTA:

El importe de los momentos contables comprometido, devengado, ejercido y pagado son más el impuesto al Valor Agregado (IVA).

**PRESIDENTE**  
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DE  
 ZITÁCUARO 2024-2027

ING. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA

**DIRECCIÓN GENERAL**  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DE  
 ZITÁCUARO 2024-2027

ING. MATEO LÓPEZ DOMÍNGUEZ  
 DIRECTOR DEL SAPA

**COMISARIO**  
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DE  
 ZITÁCUARO 2024-2027

ING. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ

**DIRECCIÓN Y**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO DE  
 ZITÁCUARO 2024-2027  
 (ELABORÓ)

ING. DIEGO ARMANDO HERRERA AGUIRRE

La responsabilidad de esta cuenta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*